



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
1	GERAL					
1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS					
1.1.1	Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro incluindo sinalização, vedação do local de trabalho e placa identificadora da obra (identificando os seguintes elementos: designação da obra, entidade adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logótipos, de acordo com as indicações e modelos que Fiscalização disponibilizará, cumprindo a legislação em vigor)		0,300	un	7 000,000 €	2 100,00 €
1.1.2	Fornecimento e execução de protecção de árvore existentes a manter através de vedações rígidas (rede metálica com 1,5x1.8 m de altura), com estacas cravadas no solo (mínimo 0.6 m) fora do sistema radicular principal. O número de estacas dependerá do diâmetro da proteção, nunca podendo ser inferior a 3 e cumulativamente considerada 1 estaca por cada 1.5 m de vedação, incluindo com fita reflectora bicolor para balizamento, de material plástico, de 10 cm de largura e 0,1 mm de espessura, impressa em ambas as faces, em faixas, de cor amarelo e preto que deverão ser colocadas sobre as cercas e completando o lado do triângulo definido que não tem cerca sem metálica, incluído todos os materiais, equipamento e mão de obra necessária à correcta execução e fixação;		28,000	un	175,000 €	4 900,00 €



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
1.1.3	Limpeza e desmatção, incluindo material vegetal, arbustos e árvores (diâmetro de tronco até 10 cm) e entulho, desenraizamento de árvores e arbusto, desmatção e limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro de acordo com as condições técnicas do Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução;		1509,430	m²	4,200 €	6 339,61 €
1.2	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE					



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
1.2.1	Desenvolvimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocação de sinalização temporária de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 01 de Outubro e indicações do Coordenador de Segurança e Saúde. O plano de Segurança e Saúde do projeto deve ser desenvolvido e especificado antes de se passar à execução da obra, com a abertura do estaleiro. Deverá ainda incluir-se o fornecimento dos elementos úteis para a elaboração da compilação técnica da obra, a ter em conta na sua utilização futura, bem como em trabalhos posteriores à sua conclusão, para preservar a segurança e saúde de quem os executar, nos termos do decreto-lei n.º 273/03 de 29 de outubro, antes da Receção Provisória da obra. Este artigo inclui a identificação completa de todos os intervenientes na obra, informações técnicas relativas aos projetos das diversas especialidades, incluindo memórias descritivas e telas finais, informações técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a prevenção dos riscos da sua utilização, conservação e manutenção e informações úteis para a planificação da segurança e saúde na realização de trabalhos em locais da obra edificada.		0,300	vg	525,000 €	157,50 €
1.3	PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS					



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
1.3.1	Desenvolvimento e Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com os trabalhos previstos no projeto e com a aprovação do Dono de obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação complementar.		0,300	vg	525,000 €	157,50 €
2	ARQUITETURA PAISAGISTA					
2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS					
2.1.1	Remoção cuidada de pavimento existente em lajetas de betão e acomodação provisória, em depósito de obra para posterior utilização em obra, incluindo corte das lajetas a manter e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		13,940	m²	15,400 €	214,68 €
2.1.2	Remoção cuidada de guia de metálica e acomodação provisória em depósito de obra, para posterior utilização em obra, incluindo transporte de material excedente para estaleiro ou vazadouro autorizado, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		159,940	m	15,400 €	2 463,08 €
2.1.3	Demolição/remoção de pavimento existente em cubo de granito, e acomodação provisória dos cubos, em depósito de obra para posterior utilização em obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		49,320	m²	3,500 €	172,62 €



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
2.1.4	Demolição de pavimento existente em cubo de granito e sua remoção incluindo transporte do material para estaleiro municipal, e transporte a vazadouro autorizado, de todos os materiais sobrantes incluindo e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		214,760	m²	3,500 €	751,66 €
2.1.5	Demolição parcial de muro periférico existente em betão pobre (incluindo fundações), e transporte dos resíduos para vazadouro autorizado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		5,660	m³	73,500 €	416,01 €
2.1.6	Extração e desmontagem cuidada de vedação existente em painéis e acomodação provisória em depósito de obra para posterior reposição após reconstrução do muro, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		13,000	un	38,500 €	500,50 €
2.1.7	Demolição/ Remoção de pavimento em cubo de granito, para regularização de pendentes, e posterior reposição parcial, incluindo transporte do material excedente para vazadouro, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		6,000	m²	3,500 €	21,00 €



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
2.1.8	Demolição/ Remoção de pavimento de lajetas de betão e posterior reposição para regularização de pendentes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		2,370	m²	3,500 €	8,30 €
2.1.9	Remoção cuidada e proteção de bancos de betão, transporte e acomodação provisória, em depósito de obra e/ou estaleiro municipal para posterior reutilização em obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		9,000	un	52,500 €	472,50 €
2.1.10	Remoção cuidada de papeleiras, proteção, transporte e acomodação provisória, em depósito de obra e/ou estaleiro municipal para posterior utilização em obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		3,000	un	52,500 €	157,50 €
2.1.11	Demolição de piso amortecedor existente em placas de borracha incluindo betonilha de assentamento e transporte para vazadouro autorizado dos resíduos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		85,020	m²	12,600 €	1 071,25 €



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
2.1.12	Demolição de piso amortecedor existente em placas de borracha, preservando a betonilha de assentamento existente, incluindo transporte para vazadouro dos resíduos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		31,420	m²	12,600 €	395,89 €
2.1.13	Desmontagem e remoção cuidada de estruturas, materiais e equipamentos da horta e cozinha de lama existentes, com uma área de implantação de aprox. 78m2 (vedação em madeira, equipamentos da "cozinha de lama", pavimentos soltos, entre outros materiais), incluindo acomodação provisória na escola ou Estaleiro Municipal para posterior reutilização incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		1,000	un	1 400,000 €	1 400,00 €
2.1.14	Desmontagem e remoção de conjunto de equipamentos infantis existentes incluindo transporte para vazadouro autorizado incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		1,000	un	1 400,000 €	1 400,00 €
2.2	MODELAÇÃO DE TERRENO					
2.2.1	Escavação e aterro					



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
2.2.1.1	Execução de escavação , incluindo baldeação de terras para o exterior da obra, incluindo todos os materiais e tarefas necessárias à boa execução de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução.					
2.2.1.1.1	90% em terra compacta.		200,000	m³	5,600 €	1 120,00 €
2.2.1.1.2	5% em rocha branda.		10,000	m³	15,400 €	154,00 €
2.2.1.1.3	5% em rocha dura.		10,000	m³	38,500 €	385,00 €
2.2.2	Carga e transporte de terras para acomodação provisória, em depósito de obra ou estaleiro municipal, para posterior utilização em processo de aterro, incluindo todos os materiais e tarefas necessárias à boa execução de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução.		40,000	m³	12,600 €	504,00 €
2.2.4	Carga, transporte, descarga e espalhamento em depósito certificado, eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos necessários, dos PRODUTOS SOBRANTES com empolamento de 20%, , incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos da Construção e Demolições (RCD), peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		150,000	m³	8,400 €	1 260,00 €
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
3.1.1	Escavação em rocha dura incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, e remoção dos produtos escavados, nos seguintes elementos de obra, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução: - vala do geodreno [305,00 x 0,50 x 0,70] - coletor [3,50 x 0,66 x 0,65]		70,000	m3	24,500 €	1 715,00 €
3.1.2	Fornecimento de material e execução de valas de drenagem/ retenção preenchidas com agregado de argila expandida do tipo ¿Leca S¿ com granulometria entre 1 e 5 mm, para a drenagem e retenção de água em valas drenantes incluindo manta geotêxtil 400gr, 100% poliéster, perfurado mecanicamente por agulhas com posterior tratamento térmico e calandrado, utilizado como camada de separação, filtragem, drenagem e proteção, incluindo abertura de caixa, execução e regularização de base e todos os trabalhos e fornecimentos inerentes, de acordo com as peças escritas e desenhadas e boas normas de execução: - vala do geodreno [305,00 x 0,50 x 0,70] - coletor [3,50 x 0,50 x 0,60]		70,000	m3	77,000 €	5 390,00 €
3.1.3	Carga, transporte a depósito, descarga e regularização dos produtos sobranes incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução;		15,000	m3	8,400 €	126,00 €



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
3.1.4	Materialização de área de infiltração, com fornecimento e colocação de argila expandida do tipo Leca S, ou equivalente, conforme projeto de Arquitetura Paisagista, incluindo carga, transporte e espalhamento, e todos os demais trabalhos necessários, de acordo com as peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução.		15,000	m3	49,000 €	735,00 €
3.2	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
3.2.1	Tubagem em PEAD ranhurado, com parede dupla, superfície interior lisa, perfurado em 360º, em geodrenos, assente e ensaiada, incluindo anéis de borracha e lubrificante para enfiamento, e fita sinalizadora, com inscrição «pluviais», com 0.20m de largura, com as seguintes características:					
3.2.1.1	DN160		200,000	m	12,600 €	2 520,00 €
3.2.2	Tubagem em PPR SN8, em coletores enterrados, assente e ensaiada, incluindo anéis de borracha e lubrificante para enfiamento, e fita sinalizadora, com inscrição «pluviais», com 0.20m de largura, com as seguintes características:					
3.2.2.1	DN160		3,500	m	38,500 €	134,75 €



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
3.2.4	Construção de Caixa de visita com grelha, com fornecimento e assentamento de caixa pré-fabricada, de acordo com pormenor, incluindo o fornecimento e aplicação de grelha de aço ou aço nodular e respetivo aro, com dimensões mínima de 0,60x0,60m², a grelha deverá ser provida de dobradiça e sistema antivandalismo e antirroubo, reboco das paredes e do fundo das caixas com argamassa de cimento com 0,02m de espessura, queimada à colher, ligação à rede existente, movimento de terras e carga, transporte e descarga de produtos sobantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, de acordo com pormenor desenhado. Completos e prontos a funcionar. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução.		1,000	un	315,000 €	315,00 €
3.2.5	Demolição de sumidouros a desmantelar/demolir, incluindo reaproveitamento das grelhas e outros materiais em boas condições, demolição de respetivo ramal de ligação, tamponamento da ligação existente na caixa/coletor, abertura e fecho de vala, remoção de tubagens, carga, transporte e descarga de produtos sobantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.		1,000	un	52,500 €	52,50 €



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
3.2.6	Demolição de canal de drenagem a desmantelar/demolir, incluindo reaproveitamento das grelhas e outros materiais em boas condições, demolição de respetivo ramal de ligação se obsoleto, tamponamento da ligação existente na caixa/coletor, abertura e fecho de vala, remoção de tubagens, carga, transporte e descarga de produtos sobranes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução.		22,000	m	10,500 €	231,00 €
3.2.7	Demolição de canal de drenagem a desmantelar/demolir, incluindo reaproveitamento de materiais em boas condições, demolição de respetivo ramal de ligação se obsoleto, tamponamento da ligação existente na caixa/coletor, abertura e fecho de vala, remoção de tubagens, carga, transporte e descarga de produtos sobranes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução.		65,000	m	10,500 €	682,50 €
3.3	DIVERSOS					



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 70/25
REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS

EMPREITEIRO : EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA.

EMPREITADA: 1
TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 10/07/2026
REFERENTE A JUN/2026

Projecto	Designação	*Total
70/25	REQUALIFICAÇÃO DO RECREIO ESCOLA DA EB1 DA GANDRA, ÁGUAS SANTAS	38 476,85 €

* Engloba os erros/omissões executados no auto

Total de Erros e Omissões executados

0,00

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 70/25

Código	Designação	Erros/Omissões	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
			Qtd.	Un.		
3.3.5	Desmontagem de bebedouro existente, incluindo remoção cuidada, proteção e reaproveitamento dos materiais em boas condições, transporte e acomodação provisória, em depósito de obra e/ou estaleiro municipal incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com as peças escritas, peças desenhadas e boas normas de execução.		1,000	um	52,500 €	52,50 €

Total Executado

38 476,85 €