


Aprovação	Autorização <i>2025-04-24</i> 
-----------	--

Dados da Empreitada

Empreitada	: 3/24.1
Designação	: Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães
Dono da Obra	: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE PAREDES
Empreiteiro	: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.
Plano de Actividades	:

Dados do trabalho

N.º: 3	Contrato: (2025/04/03)	Consignação: 2025/04/03	Visto T.C.: 2025/04/03	P.D.:
--------	------------------------	-------------------------	------------------------	-------

Dados do Auto de Medição

Auto de Medição N.º: 1	Data : 2025/04/24	Mês/Ano a que se refere:
------------------------	-------------------	--------------------------

VALOR DA OBRA EXECUTADA

Do Contrato	
Situação Anterior	179.282,79 €
Situação Actual	0,00 €
SOMA	179.282,79 €

Trabalhos a mais	
Situação Anterior	0,00 €
Situação Actual	4.234,57 €
SOMA	4.234,57 €

Revisões de Preços	
Situação Actual	0,00 €

CONTRATO

Datas	Valores
2024/08/12	179.957,79 €

TRABALHOS A MAIS APROVADOS

Datas	Valores
2025/04/03	23.176,44 €
2025/04/03	9.234,57 €
SOMA	32.411,01 €


TRABALHOS A MENOS APROVADOS

Datas	Valores
SOMA	0,00 €

* TOTAL EXECUTADO	183.517,36 €
--------------------------	---------------------

TOTAL CONTRATADO	212.368,80
-------------------------	-------------------

O Técnico Responsável



AUTO DE MEDIÇÃO Nº. 1

OBRA: Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães
EMPREITEIRO: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.
AUTO: 1
TRABALHOS APROVADOS EM 2025/04/24

Aos VINTE E QUATRO de ABRIL de DOIS MIL E VINTE E CINCO, no local onde estão a ser executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, compareceram, como representante do Dono da obra, **João Carlos Batista do Couto Barbosa** e como representante do Empreiteiro **Fabio Kreusch Nicolodi** para, de harmonia com a legislação em vigor, programa de concurso e caderno de encargos respetivo, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado encontrarem-se executadas as quantidades de trabalho constantes da discriminação que se segue.

Valor dos trabalhos executados	4.234,57
- Dedução de adiantamentos(0 %)	0,00
- Depósito de garantia (0 %)	0,00
+ I.V.A. (6 %)	254,07
Total a pagar ao empreiteiro	4.488,64

Extenso: **QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO EUROS E SESSENTA E QUATRO CÊNTIMOS**

Tendo verificado que todos os trabalhos se encontram executados de harmonia com as condições do presente contrato, não havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelos representantes do Dono da obra e do Empreiteiro.

Pelo Dono da obra

Pelo Empreiteiro



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 3/24

Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães

EMPREITEIRO : Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.
FICHA EMPREITADA : 1
FICHA DO TRABALHO: 3

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1
DATA DO AUTO 24/04/2025
REFERENTE A abril

Projecto		Designação do Projecto			Total
3/25		Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães - Trabalhos complementares não contratuais			9 234,57 €
LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 3/25					
Código	Designação	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
		Qtd.	Un.		
2.1.4	TUBAGEM E ACESSÓRIOS				
2.1.4.1	Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PVC rígido, do tipo estruturado, com abocordo integral e perpendicular relativamente ao tubo, rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares em:				
2.1.4.1.2	Curva a 45º, PVC, DN 200 com maciço em betão simples (novo local - CMC)	1,00	un	500,00 €	500,00 €
2.1.5	CÁMARAS DE VISITA				
2.1.5.3	Câmara de Visita com queda guiada incluindo tampa metálica (novo local - CMC)	1,00	un	800,00 €	800,00 €
2.1.7.2	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC abocordados, DN125	140,04	m	19,80 €	2 772,57 €
4.1.2	INFRAESTRUTURAS PARA PASSAGEM DE CABOS				
4.1.2.2	Fornecimento e instalação em vala, de tubo plástico de polietileno corrugado, DIN J6 (6 kgf/m2)				
4.1.2.2.3	PEAD/C 63 (ligação à rede de distribuição de energia em BT (a indicar pela E-Redes)	15,00	m	10,80 €	162,00 €
Total Executado				4 234,57 €	

O Técnico da obra

O Empreiteiro