

Aprovação	Autorização
-----------	-------------

Dados da Empreitada

Empreitada	:	3/24.1
Designação	:	Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães
Dono da Obra	:	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE PAREDES
Empreiteiro	:	Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.
Plano de Actividades	:	

Dados do trabalho

N.º: 2	Contrato: (2025/04/03)	Consignação: 2025/04/03	Visto T.C.: 2025/04/03	P.D.:
---------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------

Dados do Auto de Medição

Auto de Medição N.º: 2	Data : 2026/02/26	Mês/Ano a que se refere:
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

VALOR DA OBRA EXECUTADA

Do Contrato	
Situação Anterior	179.957,79 €
Situação Actual	0,00 €
SOMA	179.957,79 €

Trabalhos a mais	
Situação Anterior	24.972,74 €
Situação Actual	2.438,27 €
SOMA	27.411,01 €

Revisões de Preços	
Situação Actual	0,00 €

* TOTAL EXECUTADO	207.368,80 €
--------------------------	---------------------

CONTRATO

Datas	Valores
2024/08/12	179.957,79 €

TRABALHOS A MAIS APROVADOS


Datas	Valores
2025/04/03	23.176,44 €
2025/04/03	9.234,57 €
SOMA	32.411,01 €

TRABALHOS A MENOS APROVADOS

Datas	Valores
SOMA	0,00 €

TOTAL CONTRATADO	212.368,80
-------------------------	-------------------

O Técnico Responsável,



AUTO DE MEDIÇÃO Nº. 2

OBRA: **Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães**
EMPREITEIRO: **Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.**
AUTO: **2**
TRABALHOS APROVADOS EM **2026/02/26**

Aos **VINTE E SEIS de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE E SEIS**, no local onde estão a ser executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, compareceram, como representante do Dono da obra, e como representante do Empreiteiro **Eduardo Rogério Almeida Taveira da Mota** para, de harmonia com a legislação em vigor, programa de concurso e caderno de encargos respetivo, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado encontrarem-se executadas as quantidades de trabalho constantes da discriminação que se segue.

Valor dos trabalhos executados	2.438,27
- Dedução de adiantamentos(0 %)	0,00
- Depósito de garantia AutosTrab Compl. 1 e 2 (10 %)	2317,64
I.V.A AUTOLIQUIDAÇÃO.	0,00
Total a pagar ao empreiteiro	120,63


Extenso: **CENTO E VINTE EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS**


Tendo verificado que todos os trabalhos se encontram executados de harmonia com as condições do presente contrato, não havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelos representantes do Dono da obra e do Empreiteiro.

Pelo Dono da obra

Pelo Empreiteiro

 SMAS PAREDES ÁGUA E SANEAMENTO		MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 3/24 Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães			AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DATA DO AUTO 26/02/2026 REFERENTE A FEV/2026	
EMPREITEIRO : Eduardo Mota & Gervasio Silva, Lda.		FICHA EMPREITADA : 1 FICHA DO TRABALHO: 2				
Projecto	Designação do Projecto				Total	
2/25	Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães - Trabalhos complementares contratuais				23 176,44 €	
LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 2/25						
Código	Designação	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado	
		Qtd.	Un.			
1.3	TRABALHOS COMPLEMENTARES				- €	
1.3.1	Elaboração e apresentação de "telas finais" georreferenciadas das obras executadas em suporte informático e cópias em papel, tendo por base o projeto de execução, conforme descrito nas Especificações Técnicas do Donc de Obra, incluindo a apresentação mensal das telas provisórias do executado.	0,17	vg	675,00 €	114,75 €	
1.3.2	Inspeção vídeo ao interior aos coletores de drenagem de águas res duais domésticas a construir ou intervencionados, em toda a sua extensão e apresentação final em CD com relatório, incluindo limpeza prévia.	34,66	m	0,70 €	24,26 €	
1.3.3	Execução de ensaios de estanquidade global dos troços gravíticos, com diâmetro nominal igual ou superior a 200mm, incluindo ensaio de cada caixa de visita, para verificação de boa execução dos trabalhos.	34,66	m	0,70 €	24,26 €	
2.1.7	RAMAIS DOMICILIÁRIOS				- €	
2.1.7.1	Ramais domiciliários de esgoto, executados com tubagem em PVC abocardados , DN125 ou imediatamente superior, até 7,00m de extensão, medidos do coletor geral à caixa do ramal, conforme desenho de pormenor e C.E. incluindo: levantamento e reposição de pavimento no seu estado inicial; escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo remoção e posterior reaterro das valas, com conveniente compactação; fundação e camada de base em tout-venant com 0,20m de espessura após rega e compactação; forquilha de redução a 45º 200x125/160; caixa de ramal completa, pré-fabricada, tipo "UPONAL" ou "FERSIL" ou equivalente, incluindo acessórios de ligação à tubagem, aro e tampa em F.F.D., da classe conforme NP-EN 124, com a inscrição da entidade exploradora, "Águas Residuais", classe correspondente, ANO de execução da obra" . (estimativa)	1,00	un	355,00 €	355,00 €	
4.1.2.3	CABOS				- €	
4.1.2.3.1	Fornecimento dos seguintes cabos, e sua instalação em tubo plásticos				- €	
4.1.2.3.1.1	XV 3G1,5	12,00	m	20,00 €	240,00 €	
4.1.2.3.1.2	XV 3G2,5	12,00	m	20,00 €	240,00 €	
4.1.2.3.1.3	XV 2x4 (alimentação quadro elétrico	12,00	m	20,00 €	240,00 €	
4.1.2.3.1.4	XV 1G16 (V/A - preto)	60,00	m	20,00 €	1 200,00 €	
Total Executado				2 438,27 €		


O Técnico da obra


O Empreiteiro