


Aprovação	Autorização
	

Dados da Empreitada

Empreitada	:	3/24.1
Designação	:	Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães
Dono da Obra	:	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE PAREDES
Empreiteiro	:	Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.
Plano de Actividades	:	

Dados do trabalho

N.º: 3	Contrato: (2025/04/03)	Consignação: 2025/04/03	Visto T.C.: 2025/04/03	P.D.:
---------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------

Dados do Auto de Medição

Auto de Medição N.º: 2	Data : 2026/02/26	Mês/Ano a que se refere:
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

VALOR DA OBRA EXECUTADA

Do Contrato	
Situação Anterior	179.957,79 €
Situação Actual	0,00 €
SOMA	179.957,79 €

Trabalhos a mais	
Situação Anterior	24.972,74 €
Situação Actual	5.000,00 €
SOMA	29.972,74 €

Revisões de Preços	
Situação Actual	0,00 €

* TOTAL EXECUTADO	209.930,53 €
--------------------------	---------------------

CONTRATO

Datas	Valores
2024/08/12	179.957,79 €

TRABALHOS A MAIS APROVADOS


Datas	Valores
2025/04/03	23.176,44 €
2025/04/03	9.234,57 €
SOMA	32.411,01 €

TRABALHOS A MENOS APROVADOS

Datas	Valores
SOMA	0,00 €

TOTAL CONTRATADO	212.368,80
-------------------------	-------------------

O Técnico Responsável,



AUTO DE MEDIÇÃO Nº. 2

OBRA: **Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães**

EMPREITEIRO: **Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.**

AUTO: **2**

TRABALHOS APROVADOS EM **2026/02/26**


Aos **VINTE E SEIS de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE E SEIS**, no local onde estão a ser executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, compareceram, como representante do Dono da obra, e como representante do Empreiteiro **Eduardo Rogério Almeida Taveira da Mota** para, de harmonia com a legislação em vigor, programa de concurso e caderno de encargos respetivo, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado encontrarem-se executadas as quantidades de trabalho constantes da discriminação que se segue.

Valor dos trabalhos executados	5.000,00
- Dedução de adiantamentos(0 %)	0,00
- Depósito de garantia AutosTrab Compl. 1 e 2 (10 %)	923,46
I.V.A AUTOLIQUIDAÇÃO	0,00
Total a pagar ao empreiteiro	4076,54

Extenso: **QUATRO MIL E SETENTA SEIS EUROS E CINQUENTA E QUATRO CÊNTIMOS**

Tendo verificado que todos os trabalhos se encontram executados de harmonia com as condições do presente contrato, não havendo mais nada a considerar, lavrou-se o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelos representantes do Dono da obra e do Empreiteiro.

Pelo Dono da obra



Pelo Empreiteiro



MAPA DOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE OBRA 3/24

Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães

EMPREENHEIRO : Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

FICHA EMPREENHADA : 1
FICHA DO TRABALHO: 3

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2

DATA DO AUTO 26/02/2026


REFERENTE A FEV/2026

Projecto	Designação do Projecto	Total
3/25	Ligação das redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na EN106-2, do Largo de Chãos a Lousada, freguesia de Bitarães - Trabalhos complementares não contratuais	9 234,57 €

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS EXECUTADOS NO PROJECTO 3/25

Código	Designação	Qtd. Executada		Preço Unitário	Valor Executado
		Qtd.	Un.		
4.1.2.4	QUADRO ELÉTRICO				- €
4.1.2.4.2	Conjunto de instalações para adaptar o novo local dos armários de contagem e do quadro elétrico - a confirmar pela e-Redes	1,00	VR	5 000,00 €	5 000,00 €
Total Executado					5 000,00 €

O Técnico da obra



O Empreiteiro

