

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Praça da República 3810-156 AVEIRO Telef. 234406300 Fax 234406301 - (NPC:505931192)

DIVISÃO DE AMBIENTE ENERGIA E OBRAS - OBRAS MUNICIPAIS

Resumo de empreitada

Processo: 050.2024_CP	Visto: 02-04-2025	Class.: 02/242/2017/3/3
Empreiteiro: EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDA		NIF: 517567385
Designação: NOVO ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO JUNQUEIRA – RUA DA VULCANO, CACIA		

Despacho de abertura	17-10-2024	Preço Base:	966 506,64
Envio de anúncio para DR	- - -		
Limite para entrega de propostas	18-12-2024	Adjudicação:	872 829,83
Audiência prévia	- - -	IVA:	52 369,79
Adjudicação	09-01-2025	Adj. c/ IVA:	925 199,62
Prestação da caução	- - -		
Celebração do contrato	20-01-2025	Caução Inicial:	0,00
Aprovação do PSS	- - -	Total Caução:	149,00
Consignação	28-05-2025		
Consignação Parcial 1	01-09-2025		
Consignação Parcial 2	01-09-2025 *		
Fim da obra	23-02-2026 *		
Fim da Obra Parcial 1	02-12-2025 *		
Fim da Obra Parcial 2	- - -		
Recepção provisória	- - -		
Elaboração da conta final	- - -		
Fim de garantia (2 anos)	- - -		
Recepção definitiva	- - -		
Fim de garantia (5 anos)	- - -		
Fim de garantia (10 anos)	- - -		
Liberação de caução 30% (1º ano)	- - -		
Liberação de caução 30% (2º ano)	- - -		
Liberação de caução 15% (3º ano)	- - -		
Liberação de caução 15% (4º ano)	- - -		
Liberação de caução 10% (5º ano)	- - -		

* - Data limite

PRAZO DA OBRA

INICIAL	270 dias
PRORROGAÇÕES	0 dias
SUSPENSÕES	0 dias
DATA FINAL PREV.	23-02-2026

	Data	Valor s/ IVA	IVA	Valor com IVA
Trabalhos contratuais	18-12-2024	872 829,83	52 369,79	925 199,62
T. complementares nº 1	25-09-2025	26 100,00	1 566,00	27 666,00
		898 929,83	53 935,79	952 865,62

	Data	Valor s/ IVA	IVA	Valor com IVA
Auto nº 01	31-10-2025	2 980,00	178,80	3 158,80
Auto nº 02/1	23-01-2026	26 100,00	1 566,00	27 666,00
		29 080,00	1 744,80	30 824,80

O Representante do Empreiteiro

O Representante Dono da Obra