



GONDOMAR

é D'ouro

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 6

EMPREITADA: BENEFICIAÇÃO DA RUA DA SAUDADE - FOZ DO SOUSA

EMPREITEIRO: EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDª.

AUTO: TRABALHOS CONTRATUAIS

Aos Quatro de dezembro de Dois Mil e Vinte e Cinco no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, compareceram, como Representantes do Município de Gondomar, contribuinte n.º 506848957, o Fiscal de Obra Eng.º Edgar César Rodrigues Costa e como Gestor de Contrato Eng.º José Diogo Moreira Ferreira da Silva, e pelo Empreiteiro Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda., contribuinte n.º 517567385, o Eng.ª Ana Paula Terazzin de Oliveira, para de harmonia com a legislação em vigor, programa de concurso e caderno de encargos respetivo, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado encontrarem-se executadas as quantidades de trabalho constantes da discriminação que se segue.

Adjudicação	24-03-2025	314 406,00
Situação anterior		196 470,20
Situação atual	04-12-2025	85 278,00
Saldo		32 657,80

Não vemos inconveniente em que seja pago ao Empreiteiro a importância 90 394,68 € (Noventa Mil Trezentos e Noventa e Quatro Euros e Sessenta e Oito Cêntimos).

O desconto de (10,0%) para reforço de garantia é de 8 527,80 € (Oito Mil Quinhentos e Vinte e Sete Euros e Oitenta Cêntimos)

Pelo Representante do Empreiteiro, foi declarado aceitar as medições e valores deste Auto, bem como os termos em que o mesmo se acha exarado.

E, reconhecendo-se nada mais haver a tratar, foi encerrado este Auto de Medição de Trabalhos.

O Fiscal de Obra

O Gestor de Contrato

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
EDUARDO ROGÉRIO ALMEIDA TAVEIRA DA
MOTA
EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA
De acordo com a Declaração de Representação
Data: 05-12-2025 12:13:04
globaltrustedesign.com

O Representante do Empreiteiro

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24

Class.: 25/15 /2022/13/6

Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

NIF: 517567385

Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 6 de 04-12-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs	
1	ESTALEIRO						
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para a execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos, instalações provisórias para pessoal e fiscalização, instalações sanitárias, redes provisórias de electricidade, água e saneamento, vedação da obra com tapume metálico, fornecimento e colocação de placas indicativas da obra, manutenção ou reposição de caminhos e servidões e demais trabalhos preparatórios necessários.	0,02	vg	3 000,00	60,00		
3	PREPARAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA						
3.3	Execução de abertura de caixa de pavimento com 0,56m de profundidade e regularização do fundo da mesma incluindo, todos os trabalhos necessários à sua boa execução, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	1 000,0	m²	2,00	2 000,00		
4	PAVIMENTAÇÃO						
4.1	CAMADAS GRANULARES						
4.1.1	Com características de base:						
4.1.1.1	Fornecimento e execução de camada em agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução e acabamento, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro licenciado:						
4.1.1.1.1	Com 0,40 m de espessura após compactação.	750,0	m²	5,00	3 750,00		
5	CAMADAS DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE						
5.1	Fornecimento e execução de camada de betão betuminoso, com características de regularização, com 0,10 m de espessura, após recalque, incluindo ensaibramento e rega de colagem em CRS-1 à taxa de 0,75kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução e acabamento, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro licenciado.	1 950,0	m²	15,00	29 250,00		
5.2	Fornecimento e execução de camada de regularização e desgaste a tapete betuminoso a quente com 0,06 m de espessura, após recalque, no ponto mais desfavorável, por forma a garantir um perfil transversal de duas águas com 2,5% de inclinação cada, incluindo rega de colagem em CRS-1 à taxa de 0,75kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução e acabamento, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro licenciado.	4 500,0	m²	9,00	40 500,00		
6	PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO						

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24

Class.: 25/15 /2022/13/6

Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

NIF: 517567385

Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 6 de 04-12-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs	
6.1	Assentamento de cubos de granito provenientes do levantamento do existente com 10 cm de aresta, incluindo a regularização e compactação do fundo da caixa de assentamento, fornecimento e execução de camada de areia com a espessura de 10cm para assentamento, fornecimento e enchimento das juntas de separação com areia, execução de todos os trabalhos necessários à sua boa execução e acabamento, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro.	238,0	m²	6,00	1 428,00		
7	PASSEIOS E LANCIS						
7.1	Fornecimento e assentamento de lancil recto de granito 0,20m de largura e 0,25m de altura, incluindo, fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	70,0	ml	25,00	1 750,00		
7.6	Execução de passeio em betonilha esquadrelada (20x20)cm em argamassa de cimento ao traço 1:2, com 0,04m de espessura e juntas de dilatação de 1cm afastadas de 3,00m preenchidas com produto adequado, incluindo, massame em betão C16/20 com a espessura de 0.10m, rede electrosoldada tipo CQ30 nas entradas das garagens, fundação constituída por uma camada de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,15 m de espessura após compactação, abertura de caixa com 0,29m de altura, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	300,0	m2	16,00	4 800,00		
10	Fornecimento e execução de caixas de visita em argolas de betão pré-fabricadas com diâmetro interno de 1,00m, rematadas superiormente com cone assimétrico e soleira com a profundidade igual ou inferior a 2,50 m, incluindo ainda movimentos de terra, carga, descarga, transporte de sobranes a vazadouro do empreiteiro, fornecimento e montagem de acessórios e materiais, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento, fornecimento e montagem de aros e tampas em ferro fundido da classe D400, com dispositivo de fecho, apoio elástico anti-ruído, tipo PAM - Rexess 2, ou equivalente, degraus de acesso em aço revestido de polipropileno; levantamento e reposição de pavimento quando necessário, ceresite interior, fechamento de juntas, em argamassa de cimento, das argolas de betão no exterior, reboco do interior e execução do fundo da caixa, de acordo com peça desenhada fornecida. O material a aplicar terá de ser previamente aprovado pela fiscalização.						
10.1	Simples	1,0	un	490,00	490,00		

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24	Class.: 25/15 /2022/13/6
Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.	NIF: 517567385
Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa	

Auto nº 6 de 04-12-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs		
16	MUROS							
16.1	Muro de Vedação							
16.1.1	Construção de muros em blocos de betão de 20cm de espessura, com 1,20m livres, sapata contínua em betão armado de secção (60x40)cm, em blocos de betão de 20cm de largura com pilares de betão armado espaçados de 5metros, de secção (20x20)cm armadura constituída por 4Ø12mm e estribo de Ø8mm afastado de 0,15m, e cinta de travação com a mesma secção e armadura, de acordo com pormenor.	50,0	ml	20,00	1 000,00			
16.1.2	Chapisco, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, devidamente desempenado, sobre muro de blocos.	50,0	m2	5,00	250,00			

Total da medição:	85 278,00
Reembolsos de adiantamentos:	0,00
Valor liquido:	85 278,00
I.V.A. à taxa de 6,0%:	5 116,68
Total do auto:	90 394,68
Desconto para reforço de caução:	8 527,80

Total a pagar: 81 866,88

Nº sequencial do(s) compromisso(s) [2025]: 84879

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
EDUARDO ROGÉRIO ALMEIDA TAVEIRA DA
MOTA
EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA
De acordo com a Declaração de Representação
Data: 05-12-2025 12:13:04

globaltrustedesign.com