

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24

Class.: 25/15 /2022/13/6

Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

NIF: 517567385

Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 4 de 31-07-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs		
1	ESTALEIRO							
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para a execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos, instalações provisórias para pessoal e fiscalização, instalações sanitárias, redes provisórias de electricidade, água e saneamento, vedação da obra com tapume metálico, fornecimento e colocação de placas indicativas da obra, manutenção ou reposição de caminhos e servidões e demais trabalhos preparatórios necessários.	0,1	vg	3 000,00	300,00			
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS							
2.1	DEMOLIÇÕES							
2.1.1	Levantamento de lancis, passeios, escadas ou outros elementos construtivos existentes e a sua fundação, incluindo carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro licenciado, exceto dos materiais indicados pela fiscalização que serão depositados em vazadouro a indicar pela CMG, e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento.	250,0	m²	2,00	500,00			
3	PREPARAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA							
3.2	Levantamento de pavimento existente a cubos de granito com recurso a crivo, incluindo carga, descarga, remoção e transporte a vazadouro, indicado pela Câmara Municipal de Gondomar (considerar a área do município); os materiais sobranes serão removidos e transportados a vazadouro do empreiteiro.	500,0	m²	2,00	1 000,00			
3.3	Execução de abertura de caixa de pavimento com 0,56m de profundidade e regularização do fundo da mesma incluindo, todos os trabalhos necessários à sua boa execução, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	1 600,0	m²	2,00	3 200,00			
4	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	CAMADAS GRANULARES							
4.1.1	Com características de base:							
4.1.1.1	Fornecimento e execução de camada em agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução e acabamento, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro licenciado:							
4.1.1.1.1	Com 0,40 m de espessura após compactação.	1 600,0	m²	5,00	8 000,00			
6	PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO							
6.1	Assentamento de cubos de granito provenientes do levantamento do existente com 10 cm de aresta, incluindo a regularização e compactação do fundo da caixa de assentamento, fornecimento e execução de camada de areia com a espessura de 10cm para assentamento, fornecimento e enchimento das juntas de separação com areia, execução de todos os trabalhos necessários à sua boa execução e acabamento, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro.	52,0	m²	6,00	312,00			

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24

Class.: 25/15 /2022/13/6

Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

NIF: 517567385

Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 4 de 31-07-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs		
7	PASSEIOS E LANCIS							
7.1	Fornecimento e assentamento de lancil recto de granito 0,20m de largura e 0,25m de altura, incluindo, fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	210,0	ml	25,00	5 250,00			
7.3	Fornecimento e assentamento de lancil recto de granito de 0,10m de largura e 0,25m de altura, com chanfro, incluindo fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	20,0	ml	20,00	400,00			
7.4	Fornecimento e assentamento de lancil de granito de rampa, com 0,20m de piso e 0,30m de rampa, incluindo fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	8,0	ml	65,00	520,00			
11	Fornecimento e execução de caixas de visita simples com profundidade superior a 2,5m ou de queda guiada com profundidade igual ou superior a 2,00m, em argolas de betão pré-fabricadas com diâmetro interno de 1,20m, rematadas superiormente com cone assimétrico e soleira, incluindo ainda movimentos de terra, carga, descarga, transporte de sobranes para local a definir pela fiscalização, todos os acessórios, materiais, tubagem, maciços de protecção em betão, trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução, fornecimento e montagem de aros e tampas em ferro fundido da classe D400, com dispositivo de fecho, apoio elástico anti-ruído, tipo PAM - Rexess 2, ou equivalente, degraus de acesso em aço revestido de polipropileno; levantamento e reposição de pavimento, ceresite, reboco e execução do fundo da caixa, de acordo com peça desenhada fornecida.							
11.2	Queda Guiada	2,0	un	900,00	1 800,00			
12	SUMIDOUROS							

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24	Class.: 25/15 /2022/13/6
Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.	NIF: 517567385
Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa	

Auto nº 4 de 31-07-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs
12.1	Fornecimento e aplicação de grelha de sarjeta com gola metálica, da classe de resistência D400 do tipo "Tubani" ou equivalente, incluindo grelha anti-roubo em ferro fundido ductil, com caixa de sarjeta completa com fundo (composição B), rebocos, ramal de ligação em tubagem PP Corrugado SN8, DN 200 mm ou DN 315mm consoante os casos, do tipo "Duralight" ou equivalente, acessórios, escavação, carga, descarga, remoção e transporte dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento.	3,0	un	355,00	1 065,00	
12.3	Eliminação das ligações de águas pluviais existentes aos lancis dos passeios, incluindo fornecimento de materiais e execução de caixas de visita com dimensões interiores de (40x40)cm, devidamente ceresitadas, fornecimento e colocação de tampa em ferro fundido rebaixada da classe de resistência C250, execução da ligação do sistema predial à caixa a executar incluindo fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, execução da ligação ao sistema público de drenagem de águas pluviais incluindo fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios em PP Corrugado SN8 DN 160 mm ou DN 200mm consoante os casos, do tipo "Duralight" ou equivalente, escavação, carga, descarga, remoção e transporte dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento.	2,0	un	155,00	310,00	
12.4	Recolocação de CRL's, nos novos alinhamentos dos passeios, incluindo demolição de massames, escavação manual, fornecimento e assentamento de todos os materiais e acessórios necessários, nomeadamente, tampas rebaixadas quando aplicável em FFD da classe C 250, tubagens, uniões, e aumentos para subir as caixas à cota do passeio com os diâmetros e classes de resistência adequadas, escavação, carga, descarga, remoção e transporte dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento. O material a aplicar terá de ser previamente aprovado pela fiscalização.	15,0	un	295,00	4 425,00	
16	MUROS					
17	Muro em pedra					
17.1	Fornecimento e execução de Muro de carga de alvenaria ordinária a uma face à vista, com peças irregular em bruto, de pedra granítica, com as suas faces por trabalhar, assentes em seco incluindo a colocação de perpianhos de trecho em trecho e nivelamento do muro. O conjunto será monolítico, não apresentará excentricidades e terá bom aspecto.	40,0	m2	130,00	5 200,00	

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24	Class.: 25/15 /2022/13/6
Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Ld ^a .	NIF: 517567385
Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa	

Auto nº 4 de 31-07-2025

Total da medição:	32 282,00
Reembolsos de adiantamentos:	0,00
Valor liquido:	32 282,00
I.V.A. à taxa de 6,0%:	1 936,92
Total do auto:	34 218,92
Desconto para reforço de caução:	3 228,20

Total a pagar: 30 990,72

Nº sequencial do(s) compromisso(s) [2025]: 84879