Autorizado nos termos da alínea g) do nº 1 do art.º 35 da Lei 75/13 de 12/9

Aprovação

27/05/25

O Presidente da Câmara

Luís Filipe Araujo

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1

Dados da Empreitada

Designação da Empreitada	:	**BENEFICIAÇÃO DA RUA DA SAUDADE – FOZ DO SOUSA**
Processo N.º	:	538/24
Dono de Obra	:	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR
Empreiteiro	:	EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDª
Plano de Atividades	:	

Dados do trabalho

Nº 39/25	Contrato **01/04/2025**	Consignação: **22/04/2025**	VistoT.C.:	Prazo: **120 Dias**
	Comunicação Aprovação PSS: **23/04/2025**			Prorrogação:
	Aprovação **Prorrogação:**			Prazo Total:

Dados do Auto de Medição:

Auto de Medição N.º: **1**	Data: **25/05/2025**	**Mês/**Ano a que se refere: **Maio/2023**

VALOR DE OBRA EXECUTADA

Do Contrato	
Adjudicação	314.406,00€
Situação Anterior	0,00€
Situação Atual	13.540,00€
SALDO	300.866,00€

Trabalhos Complementares	
Situação Anterior	
Situação Atual	
SOMA	

Revisões de Preços	
Situação Anterior	
Situação Atual	
SOMA	

***TOTAL EXECUTADO**	13.540,00€

ADJUDICAÇÃO

Datas	**Valores**
24/03/2025	314.406,00€

TRABALHOS COMPLEMENTARES

Datas	**Valores**
SOMA	

REVISÕES DE PREÇOS APROVADAS

TOTAL	

TOTAL CONTRATADO	314.406,00€

__/__/____

À consideração do Ex.mo Sr. Presidente para Aprovação

O Diretor Municipal

NELSON FERNANDO OLIVEIRA PINTO

Assinado de forma digital por NELSON FERNANDO OLIVEIRA PINTO
Dados: 2025.05.15 10:01:41 +01'00'

(Arqtº. Nelson Pinto)

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1

EMPREITADA: BENEFICIAÇÃO DA RUA DA SAUDADE - FOZ DO SOUSA
EMPREITEIRO: EDUARDO MOTA & GERVÁSIO SILVA, LDª.
AUTO: TRABALHOS CONTRATUAIS

Aos Cinco de maio de Dois Mil e Vinte e Cinco no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, compareceram, como Representantes do Município de Gondomar, contribuinte n.º 506848957, o Fiscal de Obra Eng.º. Edgar César Rodrigues Costa e como Gestor de Contrato Eng.º. José Diogo Moreira Ferreira da Silva, e pelo Empreiteiro Eduardo Mota & Gervásio Silva, Ldª., contribuinte n.º 517567385, a Engª Ana Paula Terazzin de Oliveira, para de harmonia com a legislação em vigor, programa de concurso e caderno de encargos respetivo, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado encontrarem-se executadas as quantidades de trabalho constantes da discriminação que se segue.

Adjudicação	24-03-2025	314 406,00
Situação anterior		0,00
Situação atual	05-05-2025	13 540,00
Saldo		300 866,00

Não vemos inconveniente em que seja pago ao Empreiteiro a importância 14 352,40 € (Catorze Mil Trezentos e Cinquenta e Dois **Euros e Quarenta Cêntimos).**

O desconto de (10,0%) para **reforço de garantia é de 1 354,00 € (**Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Euros)

Pelo Representante do Empreiteiro, foi **declarado aceitar as medições e valores** deste Auto, bem como os termos em que o **mesmo se acha exarado.**
E, reconhecendo-se nada mais **haver a tratar, foi encerrado** este Auto de Medição de Trabalhos.

O Fiscal de Obra

EDGAR CÉSAR RODRIGUES COSTA
Assinado de forma digital por EDGAR CÉSAR RODRIGUES COSTA
Dados: 2025.05.07 16:54:06 +01'00'

O Gestor de Contrato

JOSE DIOGO MOREIRA FERREIRA DA SILVA
Assinado de forma digital por JOSE DIOGO MOREIRA FERREIRA DA SILVA
Dados: 2025.05.08 09:55:50 +01'00'

O Representante do Empreiteiro

Assinado por: **Ana Paula Terazzin de Oliveira**
Num. de Identificação: PASBR-GH522275
Data: 2025.05.07 15:56:10+01'00'

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24
Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Ldª. **NIF:** 517567385
Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 1 de 05-05-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs
1	ESTALEIRO					
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para a execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos, instalações provisórias para pessoal e fiscalização, instalações sanitárias, redes provisórias de electricidade, água e saneamento, vedação da obra com tapume metálico, fornecimento e colocação de placas indicativas da obra, manutenção ou reposição de caminhos e servidões e demais trabalhos preparatórios necessários.	0,25	vg	3 000,00	750,00	
1.2	Fornecimento e colocação de placa de obra, com indicação do dono de obra, prazo, valor e adjudicatário, de acordo com o desenho fornecido, incluindo o fornecimento dos materiais e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento.	2,0	un	550,00	1 100,00	
3	PREPARAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA					
3.2	Levantamento de pavimento existente a cubos de granito com recurso a crivo, incluindo carga, descarga, remoção e transporte a vazadouro, indicado pela Câmara Municipal de Gondomar (considerar a área do municipio); os materiais sobrantes serão removidos e transportados a vazadouro do empreiteiro.	1 200,0	m²	2,00	2 400,00	
3.4	Desmatação nas zonas de alargamento da faixa de rodagem até ao seu novo alinhamento, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro.	900,0	m²	1,00	900,00	
3.5	Escavação nas zonas de alargamento da faixa de rodagem até ao seu novo alinhamento, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro.	150,0	m3	5,00	750,00	
8	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
8.1	TUBAGEM E ELEMENTOS ACESSÓRIOS À REDE					
8.1.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8 do tipo "Duralight" ou equivalente, em toda a extensão da rede a executar, incluindo abertura e fecho de vala em tout-venant, em conformidade com o desenho de pormenor, com a profundidade minima de 1,50m, em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, assim como, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento. O material a aplicar terá de ser previamente aprovado pela fiscalização.					
8.1.1.1	DN 500 mm	90,0	ml	65,00	5 850,00	